

文件編號	WI-16-21	頁次	1/2	核准	總經理
文件名稱	廂上接線箱 QC 工程圖	版本	2-201701	制作	管理部

廂上接線箱 QC 工程圖

大業開發工業(股)公司

106.01.01

文件發行章

修訂履歷

版本 (版次-日期)	修訂內容
2-201701	ISO 9001 : 2015 改版

大業開發工業股份有限公司

文件編號	WI-16-21	頁次	2/2	核准	總經理
文件名稱	廂上接線箱 QC 工程圖	版本	2-201701	制作	管理部

類別	工程別	使用機器 材料名稱	相關操作標準	管制重點	相關檢驗標準	頻率	檢測器	權責人員			相關表單	備註
								操作員	主管	品管		
進料	點收	端子台		數量	進料檢驗標準	批	目視	V	V	V	交貨驗收單	
		廂上接線箱體		數量		批	目視	V			進料檢查紀錄表	
		其他		數量		批	目視	V			進料日報表	
製程	組裝		廂上接線箱作業標準	組立是否正確				V			製工單	
成品	測試			功能、外觀	廂上接線箱檢驗標準	每台	目視	V	V	V	廂上接線箱成品檢驗表	
	包裝		成品包裝作業標準	標籤				V			生產報表	
	入庫			數量				V	V		內部成品交貨單	